

## Bericht des MLUK und des MWAE vom 29.3.2022 zur

### **Aktualisierung der Beräumungs- bzw. Sanierungsplanung in Übereinstimmung mit dem Bericht zur Fortentwicklung der Strategie zur Beräumung bzw. Sanierung und Vorbeugung illegaler Abfalllager und illegaler Abfallentsorgungen in Tagebauen (Stand: 01/2022)**

In Übereinstimmung mit Kapitel 3 des Berichts des MLUK und des MWAE zur Fortentwicklung der Strategie zur Beräumung bzw. Sanierung und Vorbeugung illegaler Abfalllager und illegaler Abfallentsorgungen in Tagebauen vom 02.11.2020 erfolgt eine jährliche Aktualisierung der in Kap 3.3 dargestellten geplanten Maßnahmen des Landes Brandenburg zur Beräumung bzw. Sanierung von illegalen Abfalllagern und illegalen Entsorgungen. Der Bericht ist unter dem folgenden Link abrufbar: <https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Bericht-illegale-Abfalllager-2020.pdf>.

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Mitteln, die für die Beräumung bzw. Sanierung von illegalen Abfallansammlungen im Landeshaushalt zur Verfügung stehen, laufen aktuell Beräumungsmaßnahmen auf drei illegalen Abfalllagern in ehemals immissionsschutzrechtlich genehmigten Anlagen und auf zwei Tagebauen mit illegalem Abfalleinbau erfolgen Maßnahmen zur Sicherung und Sanierung. Angaben zum geplanten Abschluss stehen unter dem Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel und sind als vorläufig anzusehen.

Die Beräumung von Abfällen in Oelsig/EE ist inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Dabei handelt es sich um ein Abfalllager, das sich in der abfallrechtlichen Zuständigkeit des Landkreises befindet und bei dem das Land Brandenburg Grundstückseigentümer geworden ist. Eine Beräumung des illegalen Abfalllagers in Fürstenberg/OHV (Lfd. Nr. 51<sup>i</sup>) konnte nicht erfolgen, da der Einsatz von Landesmitteln die Überführung der zu beräumenden Flächen in Eigentum der öffentlichen Hand voraussetzt und ein lastenfreier Erwerb des Grundstücks durch die Stadt Fürstenberg nicht möglich war.

Im Einzelnen ist mit Stand 01/2022 die Finanzierung von Beräumungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen mit Landesmitteln an folgenden Standorten geplant:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Anlage	Gemeinde / Landkreis	Beginn	Geplanter Abschluss	Voraussichtl. Gesamtkosten
Nr. 50 <sup>i</sup>	Manteufel Recycling GmbH	Schwedt, OT Blumenhagen/UM	2020	1. HJ 2022	1 Mio. Euro
Nr. 27 <sup>i</sup>	RZL Recyclingzentrum Luckenwalde FRANK Co. Betriebsgesellschaft	Luckenwalde/TF	2021	1. HJ 2024	6,3 Mio. Euro
Nr. 52 <sup>i</sup>	Baggerbetrieb Kleißner	Neustadt/Dosse/OPR	2021	2. HJ 2022	2,5 Mio. Euro
Nr. 16 <sup>ii</sup>	Bernd Reif Transporte-Baustoffhandel- Abrisse	Schlunkendorf/PM	2019	2. HJ 2023	0,5 Mio. Euro
Nr. 17 <sup>ii</sup>	JKST Janicke Kies- und Sand Transport GmbH	Vietznitz/HVL	2020	2. HJ 2026	9 Mio. Euro

Tabelle Planung der Beräumungs- und Sanierungsmaßnahmen, Stand 01/2022

<sup>i</sup> siehe Tabelle 1 des Berichts des MLUK und des MWAE zur Fortentwicklung der Strategie zur Beräumung bzw. Sanierung und Vorbeugung illegaler Abfalllager und illegaler Abfallentsorgungen in Tagebauen vom 02.11.2020

<sup>ii</sup> siehe Tabelle 2 des Berichts des MLUK und des MWAE zur Fortentwicklung der Strategie zur Beräumung bzw. Sanierung und Vorbeugung illegaler Abfalllager und illegaler Abfallentsorgungen in Tagebauen vom 02.11.2020